编号	优先级	事项	网表/设计依据	风险	关闭动作	状态
P01	高	AOD4185三路输出允许电流未冻结	ASMS_VCU、SHUTDOWN_START、SHUTDOWN_END采用AOD4185高边开关	器件本身导通电阻低，但连接器、铜皮、过孔、保险和温升决定实际接口额定	提供三路持续/浪涌电流及负载类型，完成热设计和保险选型	待系统确认
P02	低	R_E_LED为锁存板冗余接口	H17.3为单节点，按锁存板设计预留	无实际功能，不参与K12错误灯控制	保持未使用；线束及软件不得依赖该接口	**已确认**
P03	中	EBS_CHECK与VCU_FB极性未冻结	两路均由EBS板直通基板	软件无法仅凭网络名确定故障/正常电平	台架覆盖正常、触发、看门狗故障、掉电和断线状态	待台架确认
P04	中	IMD/BMS模拟错误阈值需冻结	CN8.4/5无基板调理，直接送比较器板	设备输出容差可能影响错误判断	用真实IMD/BMS输出做电压窗口扫描	待台架确认
P05	中	AS_PWR由外部提供	CN8.20仅连接HF115F触点，基板没有DC/DC	没有外部AS_PWR时，OSDC_ASRL不会获得电压	在线束图定义电压、地参考、保险和负载能力	待系统确认
P06	中	光耦当前不构成电气隔离	U15/U19/U20的LED阴极和输出发射极均接同一GND	只能作为电平转换/缓冲，不能宣称隔离	若必须隔离，拆分24V侧和12V侧地；否则按当前文档标注共地	已同步文档
P07	低	RES_ERROR调理位于锁存板	CN11.2与H9.2直连，调理由锁存板完成	基板直通符合模块分工	按锁存板输入额定和测试方案验证	**已确认**
P08	高	CN7.11/13/14新网表为转向接口	网表/base.tel：ROTATE_OUT/ROTATE_IN/ROTATE_VCU接K15；CN8.6仍为GND	按旧表接地可能导致故障	按最新网表与实板核对K15及线束；不改电路	**文档已校订，实物待核对**
P09	低	CN11.3仍为自动网络名	连接器侧为$1N393，板卡侧为EBS_TRIG	版本比较和调试不直观	原理图将连接器侧命名EBS_TRIG_IN	待设计确认
P10	中	复位上电默认态需冻结	三路复位直通板卡，并经各自10k接共用约4.7V偏置	VCU启动低电平可能造成非预期复位；12V推挽高需确认兼容性	规定上电态、驱动方式和脉冲宽度，验证掉电时序	待系统确认
P11	中	G5Q常开输出逻辑需软件明确	RUN、DI8、制动灯、ASSI和蜂鸣器均使用2(COM)–3(NO)触点	继电器释放、控制线断开或线圈掉电时输出均为开路	在VCU I/O表和测试用例写清高/低有效及外部下拉	待系统确认
P12	高	TSAL传感器比例与比较阈值冲突	原表0～500V→1～5V；60V为1.48V，TSAL参考0.300/0.743V	不能据此宣称60V判定通过	冻结完整传递函数并实测；不擅自更改量程	待系统确认
P13	高	EBS安全回路改为12V	2026-10-04方案及ebs.tel RLY2 12V	不得仍接旧24V	确认DCDC位置、SDC_IN与两继电器触点	待实物确认